DAŇOVÝ DOKLAD - FAKTÚRA č. 10400

Dodávateľ	Odberateľ
REKON s.r.o. **Pri Rajčianke 2897/37** **010 01 Žilina**	**Obec Hôrky** **Obecný úrad Hôrky 111** **010 04**
IČO: 36392821 **DIČ: 2020104944** **IČ DPH: SK 2020104944** OTP Banka Slovensko a.s.pobočka Žilina č.ú.: 8716265/5200	**IČO : 00 321 303** **DIČ : 2020671895** **č.ú : 5592608011/5600**
Obchodný register Okr.Súdu v Žiline odd.Sro, vložka č.12294/L	**Dátum zdaniteľného plnenia : 12/2010** **Dátum vystavenia :31.12.2010** **Dátum splatnosti : do 90 dní** **Forma úhrady : PP**

V zmysle ZoD č. 29/07/2009 zo dňa 29.7.2009 ,Vám faktúrujeme za vykonané stavebné práce za obdobie 19.10.2010 - 31.12.2010 podľa priloženého súpisu prác a dodávok na stavebnú akciu:,,Stavebné úpravy a nadstavba s prístavbou ZŠ Hôrky..

Cena bez DPH: 51.429,37 EUR DPH 19%: 9.771,58 EUR

Suma k úhrade: EUR 61.200,95

REKON s.r.o.
Pri Rajčianke 2897/37
010 01 ŽILINA

Vystavila: Jakušová, 0903 560 507

Ing. Ján DRUGDA
stavebný dozor
SKSI
Ev. č. 1274*10*

ZISŤOVACÍ PROTOKOL
O VYKONANÝCH STAVEBNÝCH PRÁCACH

Obdobie: 19.10.2010 - 31.12.2010

Číslo faktúry: **10400**
Počet príloh: 14

ZHOTOVITEĽ

Rekon, s.r.o.
sídlo: Pri Račianke 2897/37

IČO: 36392821
IČ DPH: SK 2020104944

OBJEDNÁVATEĽ

Obec Hôrky
sídlo: Obecný úrad Hôrky 111
010 04 Hôrky

IČO: 00 321 303
IČ DPH:

Stavba: Stavebné úpravy a nadstavba s prístavbou ZŠ Hôrky

Miesto: ZŠ Hôrky

Údaje v EUR

1.	Celkový náklad z rozpočtu s DPH				965 406.17
		do začiatku fakt. mesiaca		fakturovaný mesiac	do konca fakt. mesiaca
2.	Stavebné práce CÚ ponuka	759 836.32		51 429.37	811 265.69
3.	DPH	144 368.89	19.00 %	9 771.58	154 140.48
4.	**Celkom (2+3)**	904 205.21		61 200.95	965 406.17

Informatívne údaje v SKK

Konverzný kurz: 1 EUR = 30,1260 SKK

Celkový náklad z rozpočtu s DPH			29 083 826.31
	do začiatku fakt. mesiaca	fakturovaný mesiac	do konca fakt. mesiaca
Stavebné práce CÚ ponuka	22 890 828.98	1 549 361.20	24 440 190.18
Celkom	27 240 086.37	1 843 739.94	29 083 826.31

VYHLÁSENIE

Nižsie podpísaní vyhlasujú, že objem prác a dodávok v tomto protokole a špecifikovaný v priložených súpisoch vykonaných prác a dodávok zodpovedá platnej dokumentácii a skutočnosti zistenej podľa platnej vyhlášky a že ceny zodpovedajú cenám platným v deň zisťovania.

Za zhotoviteľa:	Za objednávateľa:
REKON s.r.o. Pri Račianke 2897/37 010 01 ŽILINA podpis	Ing. Ján DRUGDA stavebný dozor podpis

V Žiline

Dátum: 31.12.2010

REKAPITULÁCIA faktúry č. 10400

Obdobie: 19.10.2010 - 31.12.2010

Stavba: **Stavebné úpravy a nadstavba s prístavbou ZŠ Hôrky**
Objednávateľ: Obec Hôrky, 010 04 Hôrky č. 111
Zhotoviteľ: Rekon, s.r.o.

Dátum: 31.12.2010
Projektant: PROMA, s.r.o. Žilina
Spracoval:

Kód	Popis	Cena bez DPH v EUR	DPH 19 %	Cena s DPH v EUR	Cena bez DPH v Sk	Cena s DPH v Sk
1	2	3	4	5	6	7
stavba	**Stavebné úpravy a nadstavba s prístavbou ZŠ Hôrky**	**14 528.92**	**2 760.49**	**17 289.41**	**437 698.24**	**520 860.89**
objekt	SO 01 Pavilón školy	14 528.92	2 760.49	17 289.41	437 698.24	520 860.89
časť	Vykurovanie	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
časť	Elektroinštalácia	3 497.11	664.45	4 161.56	105 353.94	125 371.18
stavba	**Stavebné úpravy a nadstavba s prístavbou ZŠ Hôrky**	**36 900.45**	**7 011.09**	**43 911.54**	**1 111 662.96**	**1 322 879.05**
objekt	SO 01 Pavilón školy - nadstavba	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
časť	Vykurovanie	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
časť	VZT	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
objekt	Prístavba	36 900.45	7 011.09	43 911.54	1 111 662.96	1 322 879.05
	Vybavenie školy max.20%	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
Celkom:		51 429.37	9 771.58	61 200.95	1 549 361.20	1 843 739.94

REKON s.r.o.
Pri Rajčianke 2897/37
010 01 ŽILINA

Ing. Ján DRUGDA

KRYCÍ LIST ČERPANIA

Obdobie: **19.10.-31.12.2010**

Názov stavby	**Stavebné úpravy a nadstavba s prístavbou ZŠ Hôrky**	JKSO	
Názov objektu	**SO 01 Pavilón školy**	EČO	
		Miesto	
		IČO	IČ DPH
Objednávateľ	Obec Hôrky, 010 04, Hôrky č. 111		
Projektant	PROMA, s.r.o. Žilina		
Zhotoviteľ	Rekon, s.r.o.		

Rozpočet číslo	Spracoval	Dňa
		31.12.2010

Náklady čerpania v EUR

A	Základné rozp. náklady			B	Doplnkové náklady			C	Vedľajšie rozpočtové náklady		
1	HSV	Dodávky	0.00	8	Práce cezčas			13	Zariad. staveniska	0.00%	0.00
2		Montáž	0.00	9	Bez pevnej podl.			14	Mimostav. doprava	0.00%	0.00
3	PSV	Dodávky	0.00	10	Kultúrna pamiatka			15	Územné vplyvy	0.00%	0.00
4		Montáž	0.00	11				16	Prevádzkové vplyvy	0.00%	0.00
5	"M"	Dodávky	0.00					17	Ostatné	0.00%	0.00
6		Montáž	0.00					18	VRN z rozpočtu		0.00
7	ZRN (r. 1-6)		14 528.92	12	DN (r. 8-11)			19	VRN (r. 13-18)		0.00
20	HZS		0.00	21	Kompl. činnosť		0.00	22	Ostatné náklady		0.00

D	Celkové náklady	
23	Súčet 7, 12, 19-22	14 528.92
24	DPH 19.00 % z 14 528.92	2 760.49
25	**Cena s DPH (r. 23-24)**	**17 289.41**

	Celkové náklady v	SKK
	Celkom bez DPH	437 698.24
	Cena s DPH	520 860.89
	Konverzný kurz	1 EUR = 30.1260 SKK

E	Prípočty a odpočty	
26	Dodávky objednávateľa	0.00
27	Kĺzavá doložka	0.00
28	Zvýhodnenie + -	0.00

Projektant

Dátum a podpis

Pečiatka

Objednávateľ

Dátum a podpis

Pečiatka

Zhotoviteľ

REKON s.r.o.
Pri Rajčianke 2897/37
010 01 ŽILINA

Dátum a podpis

Pečiatka

Ing. Ján DRUGDA
stavebný dozor

Rekapitulácia súpisu vykonaných prác

Obdobie: 19.10.-31.12.2010

Stavba: Stavebné úpravy a nadstavba s prístavbou ZŠ Hôrky

Objekt: SO 01 Pavilón školy

Objednávateľ: Obec Hôrky, 010 04, Hôrky č. 111

Zhotoviteľ: Rekon, s.r.o.


JKSO:

Dátum: 31. 12. 2010

Miesto:

Spracoval:

Kód položky	Popis	Cena celkom	Prestavané	Zostatok	Dodatok	Celková cena z rozpočtu
1	2	3	4	5	6	7
HSV	**Práce a dodávky HSV**	**3 605.48**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**3 605.48**
9	**Ostatné konštrukcie a práce-búranie**	**3 605.48**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**3 605.48**
PSV	**Práce a dodávky PSV**	**7 426.33**	**15 352.24**	**0.00**	**0.00**	**22 778.57**
766	**Konštrukcie stolárske**	**1 322.29**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**1 322.29**
767	**Konštrukcie doplnkové kovové**	**6 104.04**	**15 352.24**	**0.00**	**0.00**	**21 456.28**
M	**Práce a dodávky M**	**3 497.11**	**3 286.06**	**0.00**	**0.00**	**6 783.17**
21-M	**Elektromontáže**	**3 497.11**	**3 286.06**	**0.00**	**0.00**	**6 783.17**
	Celkom	**14 528.92**	**18 638.30**	**0.00**	**0.00**	**33 167.22**



Súpis vykonaných prác


Stavba: Stavebné úpravy a nadstavba s prístavbou ZŠ Hôrky
Objekt: SO 01 Pavilón školy

JKSO:
Miesto:

Obdobie: 19.10.-31.12.2010

Konverzný kurz: 1 EUR = 30.1260 SKK
Objednávateľ: Obec Hôrky, 010 04, Hôrky č. 111
Zhotoviteľ: Rekon, s.r.o.
Dátum: 31. 12. 2010
Spracoval:

P.Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Výkon	Cena jednotková EUR	Cena jednotková SKK	Cena celkom EUR	Cena celkom SKK	Hmotnosť jednotková	Hmotnosť celkom	Prestavané [MJ]	Prestavané EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
		HSV	**Práce a dodávky HSV**					**3 605.48**	**108 618.69**		**0.000**		**0.00**
		9	**Ostatné konštrukcie a práce-búranie**					**3 605.48**	**108 618.69**		**0.000**		**0.00**
53	R	952901111	Vyčistenie budov pri výške podlaží do 4m	m2	1 442.769	2.50	75.28	3 605.48	108 618.69	0.00000	0.000	0.00	0.00
		PSV	**Práce a dodávky PSV**					**7 426.33**	**223 725.98**		**0.000**		**15 352.24**
		766	**Konštrukcie stolárske**					**1 322.29**	**39 835.34**		**0.000**		**0.00**
100	R	766661433	Montáž dverového krídla kompletiz.otváravého protipožiarneho,dvojkrídlové	ks	2.000	9.12	274.75	18.24	549.50	0.00000	0.000	0.00	0.00
101	*611*	*611640280 0*	*Drevené plné požiarne dvere dvojkrídlové, bez zárubne EI 30, EW 30 1600x1970 iná farba*	*ks*	*2.000*	*637.93*	*19 218.34*	*1 275.86*	*38 436.68*	*0.00000*	*0.000*	*0.00*	*0.00*
102	R	766695232	Montáž prahu dverí,dvojkrídlových	ks	2.000	2.98	89.72	5.96	179.43	0.00000	0.000	0.00	0.00
103	*611*	*0*	*Prah bukový dl 82 šír 15*	*ks*	*4.000*	*5.09*	*153.43*	*20.37*	*613.73*	*0.00000*	*0.000*	*0.00*	*0.00*
104	R	998766103	Presun hmot pre konštrukcie stolárske v objektoch výšky nad 12 do 24 m	t	0.087	21.37	643.70	1.86	56.00	0.00000	0.000	0.00	0.00
		767	**Konštrukcie doplnkové kovové**					**6 104.04**	**183 890.64**		**0.000**		**15 352.24**
105	R	767161111	Zábradlia rovného z rúrok do muriva	m	28.320	141.94	4 276.02	4 019.68	121 097.00	0.00000	0.000	68.88	9 776.69
106	R	767165122	Záblie nerezové vonkajšie	m	7.100	290.23	8 743.41	2 060.62	62 078.21	0.00000	0.000	17.50	5 078.99
130	R	998767103	Presun hmôt pre kovové stavebné doplnkové konštrukcie v objektoch výšky nad 12 do 24 m	t	0.838	28.34	853.74	23.75	715.43	0.00000	0.000	17.52	496.56
		M	**Práce a dodávky M**					**3 497.11**	**105 353.94**		**0.000**		**3 286.06**
		21-M	**Elektromontáže**					**3 497.11**	**105 353.94**		**0.000**		**3 286.06**
141	R	21-M	Elektromontáže - montáž- viď samostatný rozpočet	kpl	0.475	4 898.33	147 567.09	2 327.66	70 123.09	0.00000	0.000	0.53	2 570.67
142	*R*	*21-M0*	*Elektromontáže - dodávka - viď samostaný rozpočet*	*kpl*	*0.620*	*1 884.84*	*56 782.69*	*1 169.45*	*35 230.85*	*0.00000*	*0.000*	*0.38*	*715.39*
			Celkom					**14 528.92**	**437 698.61**		**0.000**		**18 638.30**



KRYCÍ LIST ČERPANIA

Obdobie: **19.10.-31.12.2010**

Názov stavby	**Stavebné úpravy a nadstavba s prístavbou ZŠ Hôrky**	JKSO	
Názov objektu	**SO 01 Pavilón školy**	EČO	
Názov časti	**Elektroinštalácia**	Miesto	
		IČO	IČ DPH
Objednávateľ	obec Hôrky		
Projektant	PROMA, s.r.o.		
Zhotoviteľ	Rekon, s.r.o.		

Rozpočet číslo	Spracoval	Dňa
		31.12.2010

Náklady čerpania v EUR

A	Základné rozp. náklady			B	Doplnkové náklady			C	Vedľajšie rozpočtové náklady		
1	HSV	Dodávky	1 169.45	8	Práce cezčas			13	Zariad. staveniska	0.00%	0.00
2		Montáž	2 327.66	9	Bez pevnej podl.			14	Mimostav. doprava	0.00%	0.00
3	PSV	Dodávky	0.00	10	Kultúrna pamiatka			15	Územné vplyvy	0.00%	0.00
4		Montáž	0.00	11				16	Prevádzkové vplyvy	0.00%	0.00
5	"M"	Dodávky	0.00					17	Ostatné	0.00%	0.00
6		Montáž	0.00					18	VRN z rozpočtu		0.00
7	ZRN (r. 1-6)		3 497.11	12	DN (r. 8-11)			19	VRN (r. 13-18)		0.00
20	HZS		0.00	21	Kompl. činnosť		0.00	22	Ostatné náklady		0.00

D	Celkové náklady	
23	Súčet 7, 12, 19-22	3 497.11
24	DPH 19.00 % z 3 497.11	664.45
25	**Cena s DPH (r. 23-24)**	**4 161.56**

	Celkové náklady v SKK	
	Celkom bez DPH	105 353.94
	Cena s DPH	125 371.18
	Konverzný kurz:	1 EUR = 30.1260 SKK

E	Prípočty a odpočty	
26	Dodávky objednávateľa	0.00
27	Kĺzavá doložka	0.00
28	Zvýhodnenie + -	0.00

Projektant

Dátum a podpis

Pečiatka

Objednávateľ

Dátum a podpis

Pečiatka

Zhotoviteľ

REKON s.r.o.
Pri Rondianke 2897/37
010 01 ŽILINA

Dátum a podpis

Pečiatka

Ing. Ján DRUGDA
stavebný dozor
SKSI

Rekapitulácia súpisu vykonaných prác

Obdobie: 19.10.-31.12.2010

Stavba: Stavebné úpravy a nadstavba s prístavbou ZŠ Hôrky
Objekt: SO 01 Pavilón školy
Časť: Elektroinštalácia
JKSO:
Miesto:

Objednávateľ: obec Hôrky
Zhotoviteľ: Rekon, s.r.o.
Dátum: 31. 12. 2010
Spracoval:

Kód položky	Popis	Cena celkom	Prestavané	Zostatok	Dodatok	Celková cena z rozpočtu
1	2	3	4	5	6	7
M	**Práce a dodávky M**	**3 497.12**	**120.74**	**0.00**	**0.00**	**3 617.86**
21-M	**Elektromontáže**	**3 134.89**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**3 134.89**
OST	**Ostatné**	**362.22**	**120.74**	**0.00**	**0.00**	**482.96**
	Celkom	**3 497.11**	**120.74**	**0.00**	**0.00**	**3 617.86**

REKON s.r.o.
Pri Rajčianke 2897/37
010 01 ŽILINA

Ing. Ján DRUGDA

Súpis vykonaných prác


Obdobie: 19.10.-31.12.2010

Stavba: Stavebné úpravy a nadstavba s prístavbou ZŠ Hôrky
Konverzný kurz: 1 EUR = 30.1260 SKK
Objekt: SO 01 Pavilón školy
Objednávateľ: obec Hôrky
Časť: Elektroinštalácia
Zhotoviteľ: Rekon, s.r.o.
JKSO:
Dátum: 31. 12. 2010
Miesto:
Spracoval:

P.Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Výkon	Cena jednotková EUR	Cena jednotková SKK	Cena celkom EUR	Cena celkom SKK	Hmotnosť jednotková	Hmotnosť celkom	Prestavané [MJ]	Prestavané EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
		M	**Práce a dodávky M**					**3 497.11**	**105 354.09**		**0.000**		**120.74**
		21-M	**Elektromontáže**					**3 134.89**	**94 441.85**		**0.000**		**0.00**
1	R	4	Spínač nástenný pre prostredie obyčajné alebo vlhké vč. zapojenia jednopólový - radenie 1	kus	4.000	2.23	67.09	8.91	268.36	0.00000	0.000	0.00	0.00
2	*5*	*5*	*Spínač č. 1 POD OMIETKU, ANYA WDEAN 20101 20BF IP20*	*ks*	*4.000*	*5.40*	*162.53*	*21.58*	*650.12*	*0.00000*	*0.000*	*0.00*	*0.00*
3	R	6	Spínač nástenný pre prostredie obyčajné alebo vlhké vč. zapojenia sériový prepínač-radenie 5	kus	2.000	2.36	71.07	4.72	142.13	0.00000	0.000	0.00	0.00
4	*7*	*7*	*Prepínač č. 5 POD OMIETKU, ANYA WDEAN 20105 20BF IP20,*	*ks*	*2.000*	*5.35*	*161.26*	*10.71*	*322.53*	*0.00000*	*0.000*	*0.00*	*0.00*
5	R	10	Domová zásuvka v krabici 10/16 A 250 V, 2P + Z 2 x zapojenie	kus	4.000	3.29	99.24	13.18	396.94	0.00000	0.000	0.00	0.00
6	*11*	*11*	*Zásuvka 2P+E, ANYA WDEAN 23105 20CF*	*ks*	*4.000*	*4.71*	*142.01*	*18.86*	*568.06*	*0.00000*	*0.000*	*0.00*	*0.00*
7	R	12	Škatuľa KO 68 pod omietku,vr.vysekania lôžka,zhotovenie otvorov,bez svoriek a zapojenia vodičov	kus	10.000	3.07	92.52	30.71	925.17	0.00000	0.000	0.00	0.00
8	R	15	Kábel uložený pod omietkou CYKY 3 x 1,5	m	165.000	0.46	13.77	75.41	2 271.65	0.00000	0.000	0.00	0.00
9	*16*	*16*	*Kábel silový medený CYKY 3Ax01,5*	*m*	*165.000*	*0.63*	*19.10*	*104.61*	*3 151.48*	*0.00000*	*0.000*	*0.00*	*0.00*
10	R	19	Kábel uložený pod omietkou CYKY 3 x 2,5	m	165.000	0.41	12.23	66.99	2 018.14	0.00000	0.000	0.00	0.00
11	*20*	*20*	*Kábel silový medený CYKY 3Cx02,5*	*m*	*165.000*	*1.02*	*30.64*	*167.81*	*5 055.29*	*0.00000*	*0.000*	*0.00*	*0.00*
12	*27*	*27*	*Svorka WAGO 273-104*	*ks*	*20.000*	*0.18*	*5.51*	*3.66*	*110.26*	*0.00000*	*0.000*	*0.00*	*0.00*
13	*28*	*28*	*Svorka WAGO 273-105*	*ks*	*20.000*	*0.25*	*7.62*	*5.06*	*152.44*	*0.00000*	*0.000*	*0.00*	*0.00*
14	R	29	Drážka pre rúrku alebo kábel do D 29 mm s vysekaním,zamurovaním a začistením	m	330.000	4.96	149.49	1 637.46	49 330.12	0.00000	0.000	0.00	0.00
15	*34*	*34*	*I-Trubka FX 25*	*m*	*330.000*	*0.38*	*11.39*	*124.74*	*3 757.92*	*0.00000*	*0.000*	*0.00*	*0.00*
16	*35*	*35*	*Krabica univerzálná KU68 6400-51*	*ks*	*5.000*	*0.28*	*8.53*	*1.42*	*42.63*	*0.00000*	*0.000*	*0.00*	*0.00*
17	*36*	*36*	*Krabica univerzálná KU68 6400-41*	*ks*	*5.000*	*0.29*	*8.80*	*1.46*	*43.98*	*0.00000*	*0.000*	*0.00*	*0.00*
18	R	39	Svietidlo žiarivkové stropné	kus	8.000	8.20	246.88	65.56	1 975.06	0.00000	0.000	0.00	0.00
19	*43*	*43*	*Žiarivkové svietidlo ,OMS Classic T8 OPAL 2x36W*	*ks*	*8.000*	*56.76*	*1 709.86*	*454.06*	*13 678.89*	*0.00000*	*0.000*	*0.00*	*0.00*
20	R	47	Upevňovací bod pre svietidlo do muriva	kus	16.000	2.28	68.54	36.40	1 096.59	0.00000	0.000	0.00	0.00
21	R	52	Svietidlo žiarovkové, núdzové a orient., zelený pruh	kus	4.000	6.53	196.69	26.12	786.77	0.00000	0.000	0.00	0.00
22	*53*	*53*	*Žiarivkové svietidlo OMS EMERGENCY 2820 UD/NM 8W, núdzové*	*ks*	*4.000*	*63.88*	*1 924.33*	*255.50*	*7 697.31*	*0.00000*	*0.000*	*0.00*	*0.00*
		OST	**Ostatné**					**362.22**	**10 912.24**		**0.000**		**120.74**

REKON s.r.o. Hôrky 1 ŽILINA

44	R	HZS-001	Revízie	hod	30.000	12.07	363.74	362.22	10 912.24	0.00000	0.000	10.00	120.74
		Celkom						**3 497.11**	**105 354.09**		**0.000**		**120.74**



KRYCÍ LIST ČERPANIA

Obdobie: **19.10.-31.12.2010**

Názov stavby	**Stavebné úpravy a nadstavba s prístavbou ZŠ Hôrky**	JKSO	
Názov objektu	**SO 01 Pavilón školy**	EČO	
Názov časti	**SO 01 Prístavba**	Miesto	
		IČO	IČ DPH
Objednávateľ	obec Hôrky, 010 04 , Hôrky č. 111		
Projektant	PROMA, s.r.o. Žilina		
Zhotoviteľ	Rekon, s.r.o.		
	Rozpočet číslo / Spracoval	Dňa	31.12.2010

Náklady čerpania v EUR

A		Základné rozp. náklady		B	Doplnkové náklady		C	Vedľajšie rozpočtové náklady		
1	HSV	Dodávky	5 132.01	8	Práce cezčas		13	Zariad. staveniska	0.00%	0.00
2		Montáž	31 768.44	9	Bez pevnej podl.		14	Mimostav. doprava	0.00%	0.00
3	PSV	Dodávky	0.00	10	Kultúrna pamiatka		15	Územné vplyvy	0.00%	0.00
4		Montáž	0.00	11			16	Prevádzkové vplyvy	0.00%	0.00
5	"M"	Dodávky	0.00				17	Ostatné	0.00%	0.00
6		Montáž	0.00				18	VRN z rozpočtu		0.00
7	ZRN (r. 1-6)		36 900.45	12	DN (r. 8-11)		19	VRN (r. 13-18)		0.00
20	HZS		0.00	21	Kompl. činnosť	0.00	22	Ostatné náklady		0.00

Projektant		
Dátum a podpis	Pečiatka	
Objednávateľ		
Dátum a podpis	Pečiatka	
Zhotoviteľ	REKON s.r.o. Pri Rajčianke 2897/37 010 01 ŽILINA	
Dátum a podpis	Pečiatka	

D	Celkové náklady	
23	Súčet 7, 12, 19-22	36 900.45
24	DPH 19.00 % z 36 900.45	7 011.09
25	**Cena s DPH (r. 23-24)**	**43 911.54**

	Celkové náklady v SKK	
	Celkom bez DPH	1 111 662.96
	Cena s DPH	1 322 879.05
	Konverzný kurz:	1 EUR = 30.1260 SKK

E	Prípočty a odpočty	
26	Dodávky objednávateľa	0.00
27	Kĺzavá doložka	0.00
28	Zvýhodnenie + -	0.00

Ing. Ján DRUGDA

Rekapitulácia súpisu vykonaných prác

Obdobie: 19.10.-31.12.2010

Stavba: Stavebné úpravy a nadstavba s prístavbou ZŠ Hôrky
Objekt: SO 01 Pavilón školy
Časť: SO 01 Prístavba
JKSO:
Miesto:

Objednávateľ: obec Hôrky, 010 04 , Hôrky č. 111
Zhotoviteľ: Rekon, s.r.o.
Dátum: 31. 12. 2010
Spracoval:

Kód položky	Popis	Cena celkom	Prestavané	Zostatok	Dodatok	Celková cena z rozpočtu
1	2	3	4	5	6	7
HSV	**Práce a dodávky HSV**	**28 257.10**	**4 318.57**	**0.00**	**0.00**	**32 575.66**
3	**Zvislé a kompletné konštrukcie**	**10 075.22**	**4 318.57**	**0.00**	**0.00**	**14 393.79**
4	**Vodorovné konštrukcie**	**6 289.77**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**6 289.77**
6	**Úpravy povrchov, podlahy, osadenie**	**9 530.72**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**9 530.72**
9	**Ostatné konštrukcie a práce-búranie**	**730.71**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**730.71**
99	**Presun hmôt HSV**	**1 630.68**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**1 630.68**
PSV	**Práce a dodávky PSV**	**8 643.36**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**8 643.36**
712	**Izolácie striech**	**647.12**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**647.12**
713	**Izolácie tepelné**	**1 087.57**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**1 087.57**
762	**Konštrukcie tesárske**	**877.22**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**877.22**
766	**Konštrukcie stolárske**	**197.74**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**197.74**
771	**Podlahy z dlaždíc**	**5 011.56**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**5 011.56**
784	**Dokončovacie práce - maľby**	**822.15**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**822.15**
	Celkom	**36 900.45**	**4 318.57**	**0.00**	**0.00**	**41 219.02**

Ing. Ivan DRUGDA
REKON s.r.o.
Pri Rondlanke 2897/37
010 01 ŽILINA


Súpis vykonaných prác

Stavba: Stavebné úpravy a nadstavba s prístavbou ZŠ Hôrky
Objekt: SO 01 Pavilón školy
Časť: SO 01 Prístavba
JKSO:
Miesto:

Obdobie: 19.10.-31.12.2010

Konverzný kurz: 1 EUR = 30.1260 SKK
Objednávateľ: obec Hôrky, 010 04 , Hôrky č. 111
Zhotoviteľ: Rekon, s.r.o.
Dátum: 31. 12. 2010
Spracoval:

P.Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Výkon	Cena jednotková EUR	Cena jednotková SKK	Cena celkom EUR	Cena celkom SKK	Hmotnosť jednotková	Hmotnosť celkom	Prestavané [MJ]	Prestavané EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
		HSV	**Práce a dodávky HSV**					**28 257.10**	**851 273.24**		**0.000**		**4 318.57**
		3	**Zvislé a kompletné konštrukcie**					**10 075.22**	**303 526.20**		**0.000**		**4 318.57**
12	R	310271302	Murivo PREMAC 50x25x25 s betónovou výplňou	m3	9.126	132.71	3 997.96	1 211.09	36 485.39	0.00000	0.000	3.91	519.02
13	R	310271303	Murivo PREMAC 50x30x25 s betónovou výplňou	m3	4.217	130.82	3 940.93	551.65	16 618.92	0.00000	0.000	1.81	236.38
14	R	311231476	Murivo z tehál pálených POROTHERM na pero a drážku P+D Profi 44 P10	m3	45.927	149.72	4 510.31	6 875.96	207 145.20	0.00000	0.000	19.68	2 946.84
15	R	311361721	Výstuž nadzákladových múrov, stien a priečok 10425	t	0.406	1 529.50	46 077.81	620.98	18 707.58	0.00000	0.000	0.17	266.13
16	R	317321311	Betón prekladov železový (bez výstuže) tr.B 20(C 16/20)	m3	1.980	118.11	3 558.15	233.86	7 045.15	0.00000	0.000	0.85	100.28
17	R	317351107	Debnenie prekladu zhotovenie	m2	12.159	14.24	429.02	173.16	5 216.50	0.00000	0.000	5.21	74.21
18	R	317351108	Debnenie prekladu odstránenie	m2	12.159	3.73	112.37	45.35	1 366.30	0.00000	0.000	5.21	19.44
19	R	317361721	Výstuž prekladov z ocele 10425	t	0.251	1 446.93	43 590.24	363.18	10 941.16	0.00000	0.000	0.11	156.27
		4	**Vodorovné konštrukcie**					**6 289.77**	**189 485.46**		**0.000**		**0.00**
20	R	411321313	Betón stropov doskových a trámových, klenieb, škrupín, nosníkov, železový tr.B20(C 16/20)	m3	1.102	114.66	3 454.31	126.36	3 806.66	0.00000	0.000	0.00	0.00
21	R	411351101	Debnenie stropov doskových zhotovenie-dielce	m2	7.345	10.84	326.66	79.64	2 399.29	0.00000	0.000	0.00	0.00
22	R	411351102	Debnenie stropov doskových odstránenie-dielce	m2	7.345	3.14	94.51	23.04	694.13	0.00000	0.000	0.00	0.00
23	R	411354171	Podporná konštrukcia stropov pre zaťaženie do 5 kpa zhotovenie	m2	7.345	3.98	119.90	29.23	880.67	0.00000	0.000	0.00	0.00
24	R	411354172	Podporná konštrukcia stropov pre zaťaženie do 5 kpa odstránenie	m2	7.345	1.04	31.27	7.62	229.68	0.00000	0.000	0.00	0.00
25	R	416251104	Podhľad RIGIPS RF 1x15-OK,,protipožiarny upevnenie na závesoch	m2	35.640	26.94	811.47	960.00	28 920.93	0.00000	0.000	0.00	0.00
26	R	430321313	Schodiskové konštrukcie, betón železový tr. B 20(C 16/20)	m3	11.746	122.59	3 693.06	1 439.91	43 378.64	0.00000	0.000	0.00	0.00
27	R	430361721	Výstuž schodiskových konštrukcií z betonárskej ocele 10425	t	1.323	1 571.39	47 339.70	2 078.95	62 630.42	0.00000	0.000	0.00	0.00
28	R	431351121	Debnenie do 4 m výšky - podest a podstupňových dosiek pôdorysne priamočiarych zhotovenie	m2	72.067	15.94	480.15	1 148.60	34 602.84	0.00000	0.000	0.00	0.00
29	R	431351122	Debnenie do 4 m výšky - podest a podstupňových dosiek pôdorysne priamočiarych odstránenie	m2	72.067	2.64	79.59	190.40	5 736.02	0.00000	0.000	0.00	0.00
30	R	433361821	Debnenie - vrátane podpernej konštrukcie - schodníc pôdorysne priamočiarych zhotovenie	m2	11.349	15.08	454.24	171.12	5 155.16	0.00000	0.000	0.00	0.00
31	R	433361822	Debnenie - vrátane podpernej konštrukcie - schodníc pôdorysne priamočiarych odstránenie	m2	11.349	3.07	92.61	34.89	1 051.01	0.00000	0.000	0.00	0.00



		6	**Úpravy povrchov, podlahy, osadenie**					**9 530.72**	**287 122.50**		**0.000**		**0.00**
32	R	610411121	Cementovanie (náterom) mliekom z bežného šedého cementu	m2	455.977	0.28	8.41	127.22	3 832.57	0.00000	0.000	0.00	0.00
33	R	622421121	Vonkajšia omietka stien vápenná alebo vápennocementová hrubá zatretá	m2	156.964	4.86	146.44	763.00	22 986.20	0.00000	0.000	0.00	0.00
34	R	612421615	Vnútorná omietka vápenná alebo vápennocementová v podlaží a v schodisku hrubá zatretá	m2	299.013	5.14	154.73	1 535.73	46 265.43	0.00000	0.000	0.00	0.00
35	R	612421637	Vnútorná omietka vápenná alebo vápennocementová v podlaží a v schodisku stien štuková	m2	299.013	8.69	261.64	2 596.93	78 235.05	0.00000	0.000	0.00	0.00
36	R	622466111	Príprava podkladu,prednástrek BAUMIT,pod omietky vonk.stien,miešanie strojne,nanášanie ručne hr.2 mm	m2	156.964	3.05	91.91	478.90	14 427.25	0.00000	0.000	0.00	0.00
37	R	622464232	Vonkajšia omietka stien BAUMIT tenkovrstvová silikónová škrabaná 2 mm	m2	156.964	12.91	388.87	2 026.09	61 038.02	0.00000	0.000	0.00	0.00
38	R	612473186	Príplatok za zabudované rohovníky (uholníky) na hrany (meria sa v m dľ.)	m	120.240	2.61	78.69	314.07	9 461.58	0.00000	0.000	0.00	0.00
39	R	631312611	Mazanina z betónu prostého tr.B 20(C 16/20) hr.nad 50 do 80 mm	m3	2.132	120.70	3 636.18	257.33	7 752.32	0.00000	0.000	0.00	0.00
40	R	631313611	Mazanina z betónu prostého tr.B 20(C 16/20) hr.nad 80 do 120 mm	m3	5.078	118.59	3 572.52	602.18	18 141.27	0.00000	0.000	0.00	0.00
41	R	631319151	Príplatok za prehlad. povrchu betónovej mazaniny min. tr.B10 (zn.I) oceľ. hlad. hr. 50-80 mm	m3	2.132	21.98	662.05	46.85	1 411.49	0.00000	0.000	0.00	0.00
42	R	631319153	Príplatok za prehlad. povrchu betónovej mazaniny min. tr.B10 (zn.I) oceľ. hlad. hr. 80-120 mm	m3	5.078	11.27	339.46	57.22	1 723.78	0.00000	0.000	0.00	0.00
43	R	631361721	Výstuž mazanín z betónov (z kameniva) a z ľahkých betónov z betonárskej ocele 10 425	t	0.075	1 400.92	42 204.21	105.07	3 165.31	0.00000	0.000	0.00	0.00
44	R	632477005	Nivelačná stierka podlahová KNAUF hrúbky 3mm	m2	73.880	4.90	147.50	361.72	10 897.06	0.00000	0.000	0.00	0.00
45	R	634601111	Zaplnenie dilatačných škár v mazaninách hr. do 100mm v šírke škáry do 10 mm - polystyrén hr. 10 mmm	m	56.350	1.17	35.16	65.76	1 981.09	0.00000	0.000	0.00	0.00
46	R	634601112	Dilatácia	m	15.440	12.48	375.91	192.66	5 804.08	0.00000	0.000	0.00	0.00
		9	**Ostatné konštrukcie a práce-búranie**					**730.71**	**22 013.22**		**0.000**		**0.00**
47	R	949946124	Montáž lešeňovej konštrukcie rúrkovej s pdlahamicelkovej výšky 10-20 m	m	7.720	83.05	2 502.02	641.16	19 315.62	0.00000	0.000	0.00	0.00
48	R	949946125	Demontáž lešeňovej konštrukcie rúrkovej s pdlahami celkovej výšky 10-20 m	m	7.720	11.60	349.43	89.54	2 697.60	0.00000	0.000	0.00	0.00
		99	**Presun hmôt HSV**					**1 630.68**	**49 125.87**		**0.000**		**0.00**
49	R	998981123	Presun hmôt na demoláciu objektov bez obmedzenia vykonávanú postupným rozoberaním výšky do 21 m	t	85.600	19.05	573.90	1 630.68	49 125.87	0.00000	0.000	0.00	0.00
		PSV	**Práce a dodávky PSV**					**8 643.36**	**260 389.74**		**0.000**		**0.00**
		712	**Izolácie striech**					**647.12**	**19 495.08**		**0.000**		**0.00**
58	R	712321132	Zhotovenie povlakovej krytiny striech plochých a šikmých do 30° za tepla náterom asfaltovým	m2	61.600	0.33	9.85	20.14	606.83	0.00000	0.000	0.00	0.00
59	*111*	*0*	*Lak asfaltový ALP-PENETRAL v sudoch*	*t*	*0.018*	*1 171.65*	*35 297.07*	*21.09*	*635.36*	*0.00000*	*0.000*	*0.00*	*0.00*
60	R	712841558	Zhotovenie povlak. krytiny striech plochých a šikmých do 30° pásmi pritav. NAIP na celej ploche	m2	61.600	1.40	42.12	86.12	2 594.36	0.00000	0.000	0.00	0.00
61	*628*	*0*	*Pásy ťažké asfalt. Hydrobit v 60 s 35*	*m2*	*64.680*	*2.32*	*69.83*	*149.93*	*4 516.73*	*0.00000*	*0.000*	*0.00*	*0.00*
62	*628*	*0*	*Pásy ťažké asfalt.s posypom*	*m2*	*64.680*	*5.72*	*172.26*	*369.84*	*11 141.80*	*0.00000*	*0.000*	*0.00*	*0.00*

REKON s.r.o. Pri Rajanke 2897/37 010 01 ŽILINA

		713	**Izolácie tepelné**					**1 087.57**	**32 764.07**		**0.000**		**0.00**
63	R	713111121	Montáž tepelnej izolácie rohožami,pásmi,dielcami,doskami stropov, rovným spodkom s úpravou viazacím drôtom	m2	51.120	2.57	77.39	131.33	3 956.36	0.00000	0.000	0.00	0.00
64	*631*	*1*	*Nobasil hr. 270 mmm rolovaný výrobok z minerálnej vlny*	*m2*	*56.232*	*12.33*	*371.33*	*693.12*	*20 880.81*	*0.00000*	*0.000*	*0.00*	*0.00*
65	R	713121122	Montáž dofúznej fólie Tyvek	m2	51.120	1.80	54.26	92.07	2 773.61	0.00000	0.000	0.00	0.00
66	*283*	*0*	*DIFÚZNE FÓLIE paropriepustné -Tyvek*	*m2*	*56.232*	*3.04*	*91.64*	*171.06*	*5 153.29*	*0.00000*	*0.000*	*0.00*	*0.00*
		762	**Konštrukcie tesárske**					**877.22**	**26 427.04**		**0.000**		**0.00**
67	R	762812580	Montáž záklopu vrchného OSB dosky hr. 20 mm	m2	61.600	2.34	70.59	144.33	4 348.06	0.00000	0.000	0.00	0.00
68	*605*	*0*	*OSB dosky hr. 20 mm*	*m2*	*63.448*	*11.55*	*347.99*	*732.89*	*22 078.98*	*0.00000*	*0.000*	*0.00*	*0.00*
		766	**Konštrukcie stolárske**					**197.74**	**5 957.24**		**0.000**		**0.00**
69	R	766211200	Montáž madiel schodiskových drevených typových priebežných	m	27.867	1.71	51.64	47.76	1 438.94	0.00000	0.000	0.00	0.00
70	*614*	*1*	*Madlo schodiskové drevené*	*m*	*27.867*	*5.38*	*162.14*	*149.98*	*4 518.30*	*0.00000*	*0.000*	*0.00*	*0.00*
		771	**Podlahy z dlaždíc**					**5 011.56**	**150 978.23**		**0.000**		**0.00**
71	R	771275106	Montáž obkladov schodiskových stupňov z dlaždíc keramických do tmelu,hladké	m2	40.488	12.80	385.49	518.08	15 607.80	0.00000	0.000	0.00	0.00
72	R	771415026	Montáž soklíkov z obkladačiek porovinových do tmelu,schodiskové šikmé 300x150 mm,výška 150 mm	m	42.000	4.93	148.55	207.10	6 239.15	0.00000	0.000	0.00	0.00
73	R	771445019	Montáž soklíkov z obkladačiek hutných,keramických do tmelu,rovné 300x150 mm,výška 150 mm	m	44.100	2.01	60.55	88.64	2 670.40	0.00000	0.000	0.00	0.00
74	R	771576109	Montáž podláh z dlaždíc keram. ukl. do tmelu flexibil.bez povrch. úpravy alebo glaz. hlad.300x300mm	m2	50.853	8.55	257.61	434.84	13 100.11	0.00000	0.000	0.00	0.00
75	*597*	*597645711 1*	*Dlaždice keramické s protišmykovým povrchom líca úprava 1 A 300x300x10*	*m2*	*109.490*	*25.98*	*782.55*	*2 844.11*	*85 681.72*	*0.00000*	*0.000*	*0.00*	*0.00*
76	R	771589001	Príplatok za zabudovanie okrajových líšt	m	100.000	9.02	271.83	902.30	27 182.69	0.00000	0.000	0.00	0.00
77	R	771589795	Príplatok k cene za škárovanie bielym cementom	m2	104.277	0.16	4.76	16.48	496.36	0.00000	0.000	0.00	0.00
		784	**Dokončovacie práce - maľby**					**822.15**	**24 768.09**		**0.000**		**0.00**
78	R	784412301	Pačokovanie vápenným mliekom dvojnás. s obrúsením a presadrovaním v miestnostiach výšky do 3,80 m	m2	350.000	0.23	7.02	81.55	2 456.78	0.00000	0.000	0.00	0.00
79	R	784452272	Maľby z maliarskych zmesí jednofarebné dvojnás. výšky do 3,80 m	m2	350.000	2.12	63.75	740.60	22 311.32	0.00000	0.000	0.00	0.00
			Celkom					**36 900.45**	**1 111 662.99**		**0.000**		**4 318.57**

REKON s.r.o.
Pri Rajčianke 2897/37
010 01 ŽILINA

Ing. Ján DRUGDA